



**MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA**  
**PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**  
**PROCURADORIA ADMINISTRATIVA - ATL**

OFÍCIO Nº 77/GAB/2024/ATL/PGM

Câmara Municipal de Caçapava  
Recebido em: 12/03/24  
Hora: 08:09h  
Assinatura

Caçapava, 07 de março de 2024.

Exmº Sr.  
Vereador Vítor Tadeu Camilo de Carvalho  
Presidente da Câmara Municipal de Caçapava

Ciência do interessado e  
Arquiva-se  
Data: 12/03/24  
PRÉSIDENTE


**Assunto: Resposta de Requerimento**

Senhor Presidente,

Temos a honra em cumprimentá-lo e informar, em atenção **Requerimento nº 32/2024**, de autoria do Vereador Maicon Rodrigo Goiembiesqui, que conforme manifestação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Municipais, sobre o ESF Aldeias da Serra, a empresa foi notificada e está em aguardo o retorno com a atualização do cronograma físico-financeiro, mas a empresa adiantou que a data prevista para a conclusão do objeto é 28/03/2024. Sobre o ESF Sapé I e Pinus houve um aditivo de prazo de 90 dias devido às chuvas e projeto executivo de fundação e steelframe que foi necessário executar. A nova data prevista para entrega é 26/03/24, entretanto, devido à ocorrência de chuvas, a empresa entrou em contato solicitando novo aditivo de prazo.

Ainda, conforme manifestação da Secretaria Municipal de Saúde, já foi deflagrado o devido processo licitatório para aquisição dos equipamentos que serão destinados às novas unidades de saúde erigidas, o qual segue seu curso interno respeitando-se os ditames legais.

Respeitosamente,

  
**PÉTALA GONÇALVES LACERDA**  
Prefeita Municipal

Rua Capitão Carlos de Moura, 243, Vila Pantaleão, Caçapava - SP  
CEP: 12.280-050 / Tel. (12) 3654-6652 - atl2@cacapava.sp.gov.br



Autenticar documento em <https://cacapava.spnline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 340036003500360035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-  
Brasil.